

Identificação do plano

PLANO

PMOC-000023

DENOMINAÇÃO

Edifício Aurora — Torre A

CONTRATANTE

Edifício Aurora

DOCUMENTO DO CONTRATANTE

CNPJ 21.505.237/0001-02

Regime de manutenção

PERIODICIDADE

a cada 3 meses

VIGÊNCIA

01/01/2026 a 31/12/2026

PRÓXIMA VISITA PREVISTA

10/06/2026

ÚLTIMA EXECUÇÃO

10/03/2026

TIPOS DE SERVIÇO

Limpeza de serpentina, Higienização, Troca de filtros, Medição elétrica

Ambientes atendidos

AMBIENTE	ROTEIRO APLICADO
Pavimento térreo	Roteiro trimestral — áreas comuns
Pavimentos 1 a 8	Roteiro trimestral — escritórios
Casa de máquinas	Roteiro mensal — central

Equipamentos cobertos

ITEM	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE
01	Pavimento 1 — Sala 1	Split Hi-Wall	Carrier	MOD-1000	TAG-001	9.000 BTU/h
02	Pavimento 1 — Sala 2	Cassete 4 vias	Daikin	MOD-1001	TAG-002	12.000 BTU/h
03	Pavimento 1 — Sala 3	Fancoil	LG	MOD-1002	TAG-003	18.000 BTU/h
04	Pavimento 1 — Sala 4	Split Hi-Wall	Midea	MOD-1003	TAG-004	24.000 BTU/h
05	Pavimento 2 — Sala 1	Cassete 4 vias	Carrier	MOD-1004	TAG-005	36.000 BTU/h
06	Pavimento 2 — Sala 2	Fancoil	Daikin	MOD-1005	TAG-006	9.000 BTU/h
07	Pavimento 2 — Sala 3	Split Hi-Wall	LG	MOD-1006	TAG-007	12.000 BTU/h
08	Pavimento 2 — Sala 4	Cassete 4 vias	Midea	MOD-1007	TAG-008	18.000 BTU/h
09	Pavimento 3 — Sala 1	Fancoil	Carrier	MOD-1008	TAG-009	24.000 BTU/h

PMOC — Plano

PMOC-000023

Clima Norte

Clima Norte Serviços de Refrigeração Ltda
CNPJ 11.222.333/0001-81
São Paulo/SP · +55 11 4002-8922
contato@climanorte.com.br

ITEM (CON	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE
10	Pavimento 3 — Sala 2	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-1009	TAG-010	36.000 BTU/h
11	Pavimento 3 — Sala 3	Cassete 4 vias	LG	MOD-1010	TAG-011	9.000 BTU/h
12	Pavimento 3 — Sala 4	Fancoil	Midea	MOD-1011	TAG-012	12.000 BTU/h
13	Pavimento 4 — Sala 1	Split Hi-Wall	Carrier	MOD-1012	TAG-013	18.000 BTU/h
14	Pavimento 4 — Sala 2	Cassete 4 vias	Daikin	MOD-1013	TAG-014	24.000 BTU/h
15	Pavimento 4 — Sala 3	Fancoil	LG	MOD-1014	TAG-015	36.000 BTU/h
16	Pavimento 4 — Sala 4	Split Hi-Wall	Midea	MOD-1015	TAG-016	9.000 BTU/h
17	Pavimento 5 — Sala 1	Cassete 4 vias	Carrier	MOD-1016	TAG-017	12.000 BTU/h
18	Pavimento 5 — Sala 2	Fancoil	Daikin	MOD-1017	TAG-018	18.000 BTU/h
19	Pavimento 5 — Sala 3	Split Hi-Wall	LG	MOD-1018	TAG-019	24.000 BTU/h
20	Pavimento 5 — Sala 4	Cassete 4 vias	Midea	MOD-1019	TAG-020	36.000 BTU/h
21	Pavimento 6 — Sala 1	Fancoil	Carrier	MOD-1020	TAG-021	9.000 BTU/h
22	Pavimento 6 — Sala 2	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-1021	TAG-022	12.000 BTU/h
23	Pavimento 6 — Sala 3	Cassete 4 vias	LG	MOD-1022	TAG-023	18.000 BTU/h
24	Pavimento 6 — Sala 4	Fancoil	Midea	MOD-1023	TAG-024	24.000 BTU/h
25	Pavimento 7 — Sala 1	Split Hi-Wall	Carrier	MOD-1024	TAG-025	36.000 BTU/h
26	Pavimento 7 — Sala 2	Cassete 4 vias	Daikin	MOD-1025	TAG-026	9.000 BTU/h
27	Pavimento 7 — Sala 3	Fancoil	LG	MOD-1026	TAG-027	12.000 BTU/h
28	Pavimento 7 — Sala 4	Split Hi-Wall	Midea	MOD-1027	TAG-028	18.000 BTU/h
29	Pavimento 8 — Sala 1	Cassete 4 vias	Carrier	MOD-1028	TAG-029	24.000 BTU/h
30	Pavimento 8 — Sala 2	Fancoil	Daikin	MOD-1029	TAG-030	36.000 BTU/h
31	Pavimento 8 — Sala 3	Split Hi-Wall	LG	MOD-1030	TAG-031	9.000 BTU/h
32	Pavimento 8 — Sala 4	Cassete 4 vias	Midea	MOD-1031	TAG-032	12.000 BTU/h

ITEM (CON TIN U A Ç O)	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE
	Pavimento 9 — Sala 1	Fancoil	Carrier	MOD-1032	TAG-033	18.000 BTU/h
34	Pavimento 9 — Sala 2	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-1033	TAG-034	24.000 BTU/h

Roteiro previsto por visita

UNIDADE EVAPORADORA
Limpar filtros de ar com água e detergente neutro
Higienizar bandeja e verificar escoamento do dreno
Conferir fixação e ruído do ventilador
Medir temperatura de insuflamento e retorno
UNIDADE CONDENSADORA
Limpar serpentina do condensador
Medir corrente e tensão de operação
Verificar pressões de sucção e descarga
AMBIENTE E REGISTROS
Registrar temperatura e umidade relativa do ambiente
Fotografar antes e depois de cada intervenção

Observações do plano

Acesso ao shaft técnico somente com acompanhamento da zeladoria. Janela de execução: dias úteis, das 8h às 17h. Descarte de filtros por conta da contratada, com comprovante entregue ao síndico.
--

Responsabilidade técnica

RESPONSÁVEL TÉCNICO Helena Braga	TÉCNICO DESIGNADO Rafael Nunes
-------------------------------------	-----------------------------------

Helena Braga
Responsável técnico

Edifício Aurora
Contratante

FUNDAMENTO LEGAL

Documento emitido nos termos da Lei nº 13.589/2018, que obriga os edifícios de uso público e coletivo com sistemas de climatização a manter Plano de Manutenção, Operação e Controle. Declara o parque coberto, a periodicidade contratada e o responsável técnico pela execução. Não constitui atestado de conformidade: a avaliação técnica é de quem assina.