



PMOC — Relatório de Execução

PMOC-000023

Identificação

TÍTULO	NÚMERO
Edifício Aurora — Torre A	PMOC-000023
CLIENTE	DOCUMENTO DO CLIENTE
Edifício Aurora	CNPJ 12.334.332/0001-23
ENDEREÇO DO ATENDIMENTO	
Av. Três, 10 — Maranguape — Paulista/PE	

Dados operacionais

ATENDIMENTO	INÍCIO
OP-000091	25/09/2026, 09:10
CONCLUSÃO	TÉCNICO EM CAMPO
25/09/2026, 12:25	Eduardo Silva
CONTATO DO CLIENTE	
(81) 98877-7443	

Equipamentos

ITEM	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	CAPACIDADE
01	Recepção	Split Hi-Wall	LG	MOD-1200	9.000 BTU/h
02	Sala técnica	Cassete 4 vias	Carrier	MOD-1201	12.000 BTU/h
03	Quarto 1	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-1202	18.000 BTU/h
04	Suíte	Cassete 4 vias	Midea	MOD-1203	24.000 BTU/h
05	Copa	Split Hi-Wall	Gree	MOD-1204	36.000 BTU/h

Checklist do procedimento

PROCEDIMENTO	EXECUTADO	OBSERVAÇÃO
Limpar filtros de ar	Sim	—
Higienizar bandeja e dreno	Sim	—
Medir temperatura de insuflamento	Sim	—
Limpar serpentina do condensador	Sim	—
Medir corrente de operação	Não	Vazamento localizado e corrigido; reteste agendado.

(continuação)

PROCEDIMENTO	EXECUTADO	OBSERVAÇÃO
Verificar pressões	—	—

Observações e conclusão

Ambiente entregue limpo e equipamento em operação normal na saída.

Assinaturas

Marcos Antunes
Cliente · 25/09/2026, 12:00

Helena Braga
TECHNICAL_MANAGER · Eng.^a Mecânica · CREA-PE 1234543434 · 25/09/2026, 12:00