

Identificação

TÍTULO	NÚMERO
PMOC — VECTRA	PMOC-000023
CLIENTE	DOCUMENTO DO CLIENTE
VECTRA	CNPJ 09.123.456/0001-77
PLANO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
PMOC-000002	Daniel Oliveira
ENDEREÇO DO ATENDIMENTO	
ATI · Avenida Rio Capibaribe, 147 · Santo Antônio · Recife/PE	

Dados operacionais

ATENDIMENTO	EXECUÇÃO PREVISTA
OP-000023	30/08/2026
INÍCIO	CONCLUSÃO
30/07/2026, 10:20	30/07/2026, 10:22
TÉCNICO EM CAMPO	CONTATO DO CLIENTE
Daniel Oliveira	(81) 3202-3202
VIGÊNCIA DO PLANO	PERIODICIDADE
30/08/2026 a 30/08/2027	Mensal
TIPOS DE SERVIÇO	
Manutenção preventiva	

Equipamentos

ITEM	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	CAPACIDADE
01	Auditório	Splitão	Carrier	MOD-2000	9 mil BTU
02	Sala 2	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-2001	12 mil BTU
03	Recepção	Split Hi-Wall	Springer	MOD-2002	18 mil BTU
04	Data center	Splitão	LG	MOD-2003	24 mil BTU
05	Copa	Split Hi-Wall	Carrier	MOD-2004	60 mil BTU
06	Auditório	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-2005	9 mil BTU
07	Sala 2	Splitão	Springer	MOD-2006	12 mil BTU
08	Recepção	Split Hi-Wall	LG	MOD-2007	18 mil BTU
09	Data center	Split Hi-Wall	Carrier	MOD-2008	24 mil BTU
10	Copa	Splitão	Daikin	MOD-2009	60 mil BTU
11	Auditório	Split Hi-Wall	Springer	MOD-2010	9 mil BTU
12	Sala 2	Split Hi-Wall	LG	MOD-2011	12 mil BTU
13	Recepção	Splitão	Carrier	MOD-2012	18 mil BTU

ITEM (CONTI	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	CAPACIDADE
14	Data center	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-2013	24 mil BTU
15	Copa	Split Hi-Wall	Springer	MOD-2014	60 mil BTU
16	Auditório	Splitão	LG	MOD-2015	9 mil BTU
17	Sala 2	Split Hi-Wall	Carrier	MOD-2016	12 mil BTU
18	Recepção	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-2017	18 mil BTU
19	Data center	Splitão	Springer	MOD-2018	24 mil BTU
20	Copa	Split Hi-Wall	LG	MOD-2019	60 mil BTU
21	Auditório	Split Hi-Wall	Carrier	MOD-2020	9 mil BTU
22	Sala 2	Splitão	Daikin	MOD-2021	12 mil BTU
23	Recepção	Split Hi-Wall	Springer	MOD-2022	18 mil BTU
24	Data center	Split Hi-Wall	LG	MOD-2023	24 mil BTU
25	Copa	Splitão	Carrier	MOD-2024	60 mil BTU
26	Auditório	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-2025	9 mil BTU
27	Sala 2	Split Hi-Wall	Springer	MOD-2026	12 mil BTU
28	Recepção	Splitão	LG	MOD-2027	18 mil BTU
29	Data center	Split Hi-Wall	Carrier	MOD-2028	24 mil BTU
30	Copa	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-2029	60 mil BTU
31	Auditório	Splitão	Springer	MOD-2030	9 mil BTU
32	Sala 2	Split Hi-Wall	LG	MOD-2031	12 mil BTU
33	Recepção	Split Hi-Wall	Carrier	MOD-2032	18 mil BTU
34	Data center	Splitão	Daikin	MOD-2033	24 mil BTU

Checklist do procedimento

Unidade evaporadora

PROCEDIMENTO	EXECUTADO	OBSERVAÇÃO
LIMPEZA DE FILTRO DE AR	Sim	—
LIMPEZA DOS PAINÉIS DE COMANDOS	Sim	—
LIMPEZA EXTERIOR DO EQUIPAMENTO	Sim	—
LIMPEZA DE BANDEJA	Sim	—
DESOBSTRUÇÃO DE DRENO	Sim	—
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DE VENTILAÇÃO	Sim	—

Unidade condensadora

PROCEDIMENTO	EXECUTADO	OBSERVAÇÃO
EXAMINAR TAMPAS DE VEDAÇÃO	Sim	—

PROCEDIMENTO (CONTINUAÇÃO)	EXECUTADO	OBSERVAÇÃO
VERIFICAR EXISTÊNCIA DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS	Sim	—
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO E CORRENTE DO COMPRESSOR	Sim	—
MEDIR E REGISTRAR PRESSÕES DE FLUIDO REFRIGERANTE	Não	Pressão de sucção 8% abaixo do nominal.
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO E CORRENTE NA ENTRADA DO EQUIPAMENTO	Sim	—
VERIFICAR APERTOS DE TERMINAIS E CONECTORES	Sim	—
VERIFICAR ISOLAMENTO TÉRMICO	Sim	—
ACOMPANHAR E EXAMINAR PARTIDA DE FUNCIONAMENTO	Sim	—

Medições

TENSÃO DE ENTRADA (V) 219.4	CORRENTE DO COMPRESSOR (A) 12.8
PRESSÃO DE ALTA (PSI) 285	PRESSÃO DE BAIXA (PSI) 62

Observações e conclusão

Execução preventiva vinculada ao plano PMOC-000002. Recomendada substituição do filtro do Splitão do auditório no próximo ciclo.

Assinaturas

Daniel Oliveira

Responsável técnico · CFT 05481923408 · 30/07/2026, 10:22

Marcos Aurélio

Representante do cliente · 30/07/2026, 10:25

REFERÊNCIA DO PLANO

Plano de Manutenção, Operação e Controle — Lei nº 13.589/2018.