

Identificação do plano

PLANO	DENOMINAÇÃO
PMOC-000002	PMOC — VECTRA · Sede Recife
CONTRATANTE	DOCUMENTO DO CONTRATANTE
VECTRA	CNPJ 09.123.456/0001-77
CONTATO	TELEFONE
Marcos Aurélio	(81) 3202-3202
ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO	
ATI · Avenida Rio Capibaribe, 147 · Santo Antônio · Recife/PE	

Regime de manutenção

PERIODICIDADE	VIGÊNCIA
Mensal	30/08/2026 a 30/08/2027
PRÓXIMA VISITA PREVISTA	ÚLTIMA EXECUÇÃO
30/10/2026	30/09/2026
TIPOS DE SERVIÇO	
Manutenção preventiva, Higienização	

Ambientes atendidos

AMBIENTE	ROTEIRO APLICADO
Auditório	Roteiro de split de grande porte
Data center	Roteiro de precisão
Administrativo	Roteiro padrão

Equipamentos cobertos

ITEM	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE
01	Auditório	Splitão	Carrier	MOD-3000	SN-100000	9 mil BTU
02	Data center	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-3001	SN-100001	12 mil BTU
03	Administrativo	Split Hi-Wall	Springer	MOD-3002	SN-100002	18 mil BTU
04	Auditório	Splitão	Carrier	MOD-3003	SN-100003	24 mil BTU
05	Data center	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-3004	SN-100004	60 mil BTU
06	Administrativo	Split Hi-Wall	Springer	MOD-3005	SN-100005	9 mil BTU
07	Auditório	Splitão	Carrier	MOD-3006	SN-100006	12 mil BTU
08	Data center	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-3007	SN-100007	18 mil BTU
09	Administrativo	Split Hi-Wall	Springer	MOD-3008	SN-100008	24 mil BTU
10	Auditório	Splitão	Carrier	MOD-3009	SN-100009	60 mil BTU

ITEM (CON TINUA ÇÃO)	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE
11	Data center	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-3010	SN-100010	9 mil BTU
12	Administrativo	Split Hi-Wall	Springer	MOD-3011	SN-100011	12 mil BTU
13	Auditório	Splitão	Carrier	MOD-3012	SN-100012	18 mil BTU
14	Data center	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-3013	SN-100013	24 mil BTU
15	Administrativo	Split Hi-Wall	Springer	MOD-3014	SN-100014	60 mil BTU
16	Auditório	Splitão	Carrier	MOD-3015	SN-100015	9 mil BTU
17	Data center	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-3016	SN-100016	12 mil BTU
18	Administrativo	Split Hi-Wall	Springer	MOD-3017	SN-100017	18 mil BTU
19	Auditório	Splitão	Carrier	MOD-3018	SN-100018	24 mil BTU
20	Data center	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-3019	SN-100019	60 mil BTU
21	Administrativo	Split Hi-Wall	Springer	MOD-3020	SN-100020	9 mil BTU
22	Auditório	Splitão	Carrier	MOD-3021	SN-100021	12 mil BTU

Roteiro previsto por visita

UNIDADE EVAPORADORA

- Limpeza de filtro de ar
- Limpeza dos painéis de comando
- Limpeza de bandeja e desobstrução de dreno
- Verificação do funcionamento da ventilação

UNIDADE CONDENSADORA

- Exame das tampas de vedação
- Verificação de ruídos e vibrações anormais
- Medição de tensão e corrente do compressor
- Medição das pressões de fluido refrigerante
- Verificação de apertos de terminais e conectores

Observações do plano

Acesso ao data center exige agendamento com 48 horas de antecedência junto à portaria.

Responsabilidade técnica

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Daniel Oliveira

REGISTRO

CFT 05481923408 · CRT-PE

TÉCNICO DESIGNADO

Daniel Oliveira

Daniel Oliveira

Responsável técnico · CFT 05481923408 · CRT-PE

Marcos Aurélio

Contratante

FUNDAMENTO LEGAL

Plano de Manutenção, Operação e Controle elaborado conforme a Lei nº 13.589/2018, que torna obrigatório o PMOC para edificações de uso público e coletivo com sistema de climatização.