



Ordem de Serviço

AMOSTRA-OS

Identificação da ordem de serviço

NÚMERO AMOSTRA-OS	SITUAÇÃO Concluída
TIPO DE SERVIÇO Manutenção corretiva	PRIORIDADE Alta
DURAÇÃO DO ATENDIMENTO 3 h 15 min	ASSUNTO Ar-condicionado sem gelar

Cliente

CLIENTE Edifício Aurora	RAZÃO SOCIAL Condomínio do Edifício Aurora
DOCUMENTO CNPJ 12.334.332/0001-23	CONTATO (81) 98877-7443
ENDEREÇO DO ATENDIMENTO Av. Três, 10 — Maranguape — Paulista/PE	

Equipe

TÉCNICO RESPONSÁVEL Eduardo Silva	AUXILIAR Rafael Nunes
--------------------------------------	--------------------------

Solicitação do cliente

Cliente relata que a unidade do quarto principal liga mas não refrigera, e pinga água pela lateral direita.

Equipamentos atendidos

ITEM	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE
01	Recepção	Split Hi-Wall	LG	MOD-1200	TAG-001	9.000 BTU/h
02	Sala técnica	Cassete 4 vias	Carrier	MOD-1201	TAG-002	12.000 BTU/h
03	Quarto 1	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-1202	TAG-003	18.000 BTU/h
04	Suíte	Cassete 4 vias	Midea	MOD-1203	TAG-004	24.000 BTU/h

(continuação)

ITEM	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE
05	Copa	Split Hi-Wall	Gree	MOD-1204	TAG-005	36.000 BTU/h

Execução

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Dreno obstruído por biofilme; executada desobstrução e higienização da bandeja. Carga de gás a 95 psi contra 110 nominais — vazamento na porca flange, reapertada, vácuo e recarga com R-410A.

MATERIAIS APLICADOS

400 g de R-410A · 1 jogo de porcas flange 1/4" · 2 m de fita anticorrosiva

Checklist da execução

- ☒ Verificar pressão de sucção e descarga
- ☒ Conferir isolamento das linhas
- ☐ Verificar estanqueidade
Vazamento localizado e corrigido; reteste agendado.
- ☒ Medir corrente do compressor
- ☒ Testar acionamento pelo controle
- ☐ Limpar filtros e bandeja

Andamento do atendimento

ETAPA	QUANDO	POR QUEM
Aberta	24/09/2026, 19:20	—
Iniciada	25/09/2026, 09:10	Eduardo Silva
Concluída	25/09/2026, 12:25	Eduardo Silva

Pendências e observações

PENDÊNCIAS

Isolamento da linha da suíte ressecado em 3 m; orçamento enviado em separado. Retorno em 30 dias para reavaliar a carga.

OBSERVAÇÕES DA EXECUÇÃO

Ambiente entregue limpo e equipamento em operação normal na saída.

Aceite

Marcos Antunes

Cliente · 25/09/2026, 15:00

Helena Braga

TECHNICAL_MANAGER · Eng.^a Mecânica · CREA-PE 1234543434 · 25/09/2026, 15:00