



Relatório de Visita Técnica

RVT-000053

Identificação do relatório

NÚMERO RVT-000053	SITUAÇÃO Concluída
CONTRATO Contrato Synapse — visita de setembro	TÉCNICO EM CAMPO Eduardo Silva
REFERÊNCIA OPERACIONAL OP-000091	REALIZADA EM 25/09/2026, 12:25

Cliente

CLIENTE Edifício Aurora	RAZÃO SOCIAL Condomínio do Edifício Aurora
DOCUMENTO CNPJ 12.334.332/0001-23	CONTATO (81) 98877-7443
ENDEREÇO DO ATENDIMENTO Av. Três, 10 — Maranguape — Paulista/PE	

A visita

INÍCIO 25/09/2026, 09:10	CONCLUSÃO 25/09/2026, 12:25
ACOMPANHADO POR Eduardo Silva (zeladoria)	

MOTIVO DA VISITA

Chamado aberto pela zeladoria relatando ruído intermitente e queda de rendimento nas unidades da recepção.

Equipamentos atendidos

ITEM	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE
01	Recepção	Split Hi-Wall	LG	MOD-1200	TAG-001	9.000 BTU/h
02	Sala técnica	Cassete 4 vias	Carrier	MOD-1201	TAG-002	12.000 BTU/h
03	Quarto 1	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-1202	TAG-003	18.000 BTU/h
04	Suíte	Cassete 4 vias	Midea	MOD-1203	TAG-004	24.000 BTU/h
05	Copa	Split Hi-Wall	Gree	MOD-1204	TAG-005	36.000 BTU/h

Serviços executados

- | | |
|---|--|
| ☒ Limpeza de filtro de ar | ☒ Limpeza dos painéis de comando |
| ☒ Desobstrução do dreno | ☒ Verificar ruídos mecânicos |
| ☐ Verificar fiações elétricas
Vazamento localizado e corrigido; reteste agendado. | ☐ Verificar folga dos eixos |

Constatações

O ruído da TAG-001 vem da folga no eixo do ventilador da evaporadora, já com marca de desgaste no mancal. A corrente medida ficou em 5,8 A contra 5,1 A nominais.

Encaminhamentos

RECOMENDAÇÕES

Substituir o mancal do ventilador da TAG-001 nos próximos 15 dias — operar com a folga atual tende a danificar o eixo.

PRÓXIMA VISITA SUGERIDA

01/10/2026

Observações

Ambiente entregue limpo e equipamento em operação normal na saída.

Assinaturas

Marcos Antunes

Cliente · 25/09/2026, 12:00

Helena Braga

TECHNICAL_MANAGER · Eng.^a Mecânica · CREA-PE 1234543434 · 25/09/2026, 12:00