



Relatório de Visita Técnica

RVT-000053

Identificação do relatório

NÚMERO
RVT-000053

SITUAÇÃO
Concluída

CONTRATO
Contrato Synapse — visita de setembro

TÉCNICO EM CAMPO
Eduardo Silva

REFERÊNCIA OPERACIONAL
OP-000091

REALIZADA EM
25/09/2026, 12:25

Cliente

CLIENTE
Edifício Aurora

RAZÃO SOCIAL
Condomínio do Edifício Aurora

DOCUMENTO
CNPJ 12.334.332/0001-23

CONTATO
(81) 98877-7443

ENDEREÇO DO ATENDIMENTO
Av. Três, 10 — Maranguape — Paulista/PE

A visita

INÍCIO
25/09/2026, 09:10

CONCLUSÃO
25/09/2026, 12:25

ACOMPANHADO POR
Eduardo Silva (zeladoria)

MOTIVO DA VISITA

Chamado aberto pela zeladoria relatando ruído intermitente e queda de rendimento nas unidades da recepção.

Equipamentos atendidos

ITEM	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE
01	Recepção	Split Hi-Wall	LG	MOD-1200	TAG-001	9.000 BTU/h
02	Sala técnica	Cassete 4 vias	Carrier	MOD-1201	TAG-002	12.000 BTU/h
03	Quarto 1	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-1202	TAG-003	18.000 BTU/h

(continuação)

ITEM	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE
04	Suíte	Cassete 4 vias	Midea	MOD-1203	TAG-004	24.000 BTU/h
05	Copa	Split Hi-Wall	Gree	MOD-1204	TAG-005	36.000 BTU/h

Serviços executados

- ☒ Limpeza de filtro de ar
- ☒ Desobstrução do dreno
- ☐ Verificar fiações elétricas
- ☒ Limpeza dos painéis de comando
- ☒ Verificar ruídos mecânicos
- ☐ Verificar folga dos eixos

Vazamento localizado e corrigido; reteste agendado.

Constatações

O ruído da TAG-001 vem da folga no eixo do ventilador da evaporadora, já com marca de desgaste no mancal. A corrente medida ficou em 5,8 A contra 5,1 A nominais.

Encaminhamentos

RECOMENDAÇÕES

Substituir o mancal do ventilador da TAG-001 nos próximos 15 dias — operar com a folga atual tende a danificar o eixo.

PRÓXIMA VISITA SUGERIDA

01/10/2026

Observações

Ambiente entregue limpo e equipamento em operação normal na saída.

Assinaturas

Marcos Antunes
Cliente · 25/09/2026, 12:00

Helena Braga
TECHNICAL_MANAGER · Eng.ª Mecânica · CREA-PE 1234543434 ·
25/09/2026, 12:00